

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обновлению материально-технической базы МБОУ–СОШ №1 р.п. Степное для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Издание приказа «О создании и функционировании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	январь	Директор
2.	Назначение руководителя Центра «Точка роста».	январь	Директор
3.	Утверждение Положения о Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	январь	Директор
4.	Утверждение проекта зонирования Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» технологического кабинета, кабинета коворкинга.	январь	Директор школы, зам.директора по АХР
5.	Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	январь	Директор
6.	Внесение изменений в план-график по закупкам	январь	Директор школы, зам.директора по АХР
7.	Составление сметы и дефектной ведомости на проведение капитального ремонта помещений МБОУ-СОШ №1 (двух кабинетов)	январь	Директор школы, заместитель директора по АХР
8.	Экспертиза сметы в РЦЭС	февраль,	Директор школы, заместитель директора по АХР
9.	Подготовка технического задания на проведение капитального ремонта помещений МБОУ-СОШ №1 (двух кабинетов)	март	Директор школы, зам.директора по АХР
10.	Разработка аукционной документации на проведение капитального ремонта помещений (двух кабинетов) Согласование документов с Управлением образования по размещению муниципального заказа	март	Директор школы, зам.директора по АХР
11.	Размещение извещения о	март	Директор

	проведении электронного аукциона на проведение капитального ремонта помещений МБОУ-СОШ № 1 (двух кабинетов)		
12.	Конкурсные мероприятия по определению подрядчика	март	Директор
13.	Заключение контрактов		Директор
14.	Начало работ по капитальному ремонту в соответствии с фирменным стилем.	апрель	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона
15.	Стройконтроль	Апрель, май	Подрядная организация
16.	Окончание работ по капитальному ремонту МБОУ-СОШ № 1	май	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона
17.	Определение перечня оборудования по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	февраль	Директор
18.	Разработка аукционной документации на приобретение оборудования	март	Директор школы, зам.директора по АХР
19.	Согласование документов с Управлением образования по размещению муниципального заказа	март	Директор школы
20.	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на приобретение оборудования	март	Проектная организация
21.	Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования	апрель	Директор школы
22.	Заключение контрактов.	май	Директор школы
23.	Закупка, доставка и наладка оборудования.	май	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона
24.	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август	Директор
25.	Повышение квалификации педагогических работников Центра цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» .	август	Педагоги школы
26.	Открытие Центра цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	сентябрь	Директор